

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства
ВАТ "Кіровоградгаз"
станом на 1 січня 2020 року

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. вимір.	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Розділ I. Розподільчі газопроводи																	
	1	Газорозподільчі мережі	Будівництво														
	2		Капремонт														
	3		Реконструкція														
	4		Інше					км	1,101	0,302	704,92	72,42					
	4.1.		Кільцювання газових мереж, км					км	1,101	0,302	704,92	72,42					
	4.1.1.		Кільцювання газових мереж, км	АГРС с.м.т.Новгородка		б/н	закільцювка газопроводу по вул. Терешкової від вул. Гоголя до вул. Ватугіна, смт. Новгородка, Новгородківський район	км	0,214	0,214	37,34	37,57	174,49	175,56	3		виконано II квартал 2019р.
	4.1.2.		Кільцювання газових мереж, км	ГРС №1 м.Кропивницький		б/н	закільцювка газопроводу по вул.В.Биківській з заміною ділянок г/п до житлових будинків та по житловим будинкам по вул. Вокзальній 27, к. 3 (Ж.Революції), та вул.Андріївській, 10 а	км	0,099	0,088	131,63	34,85	1 329,60	397,38	3		виконано II квартал 2019р.
	4.1.3.		Кільцювання газових мереж, км	ГРС №1 м.Кропивницький		б/н	закільцювка газопроводу по вул. Кременчуцькій та вул. Інгульській в м. Кропивницькому	км	0,227	0	330,88	0,00	1457,62		3		
	4.1.4.		Кільцювання газових мереж, км	ГРС №1 м.Кропивницький		б/н	закільцювка газопроводу по вул.Холодноярська (Московська) біля ТОВ "Гідропневмоапарат" та вул. Павлоградська	км	0,561	0	205,07	0,00	365,54		3		
Усього по розділу I, у т.ч.:										704,92	72,42						
<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>										704,92	72,42						
<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>										0,00	0,00						
<i>за рахунок структури тарифу</i>										0,00	0,00						
Розділ II. Відключаючі пристрої																	
	1	Відключаючі пристрої	Будівництво														
	2		Капремонт														
	3		Реконструкція														
	4		Технічне переоснащення														
	5		Інше					шт	8	8	128,23	110,20					
	5.1.		Інше	АГРС с. Бокове	135180600330100188		Долинський район, смт.Молодіжне (засувка Ду=300мм)	шт	1	1	30,82	30,00	30,82	30,00	3		виконано III квартал 2019р.
	5.2.		Інше	ГРС Новомиргород	135180900330100205		м.Новомиргород, від ГТРП до центральної котельні міста (засувка Ду=300мм)	шт	1	1	30,40	27,31	30,40	27,31	3		виконано III квартал 2019р.
	5.3.		Інше	ГРС с.Марівка	135180400420200511		Компаніївський район, с. Зелене вул. Пролетарська (засувка Ду=100мм)	шт	1	1	5,26	5,21	5,26	5,21	3	4	
	5.4.		Інше	ГРС с.Марівка	135180400420200511		Компаніївський район, с. Зелене вул. Пролетарська (засувка Ду=150мм)	шт	1	1	6,96	6,87	6,96	6,87	3	4	

5.5.	Інше	м. Олександрія	135180200330100083	Олександрійський район, с. Сургани, вул. Миру до ГРПШ №1 (засувки Ду=80мм, 50мм)	шт	2	2	3,97	3,16	1,99	1,58	3		виконано II квартал 2019р.
5.6.	Інше	м. Олександрія	135180200330301210	Олександрійський район, с. Сургани, вул. Миру після ГРПШ №1 (засувка Ду=100мм)	шт	1	1	3,80	2,89	3,80	2,89	3		виконано II квартал 2019р.
5.7.	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	135180100330200132	м. Кропивницький, вул. Хабаровська в ГРП №6 (засувка Ду=100мм)	шт	1	1	47,02	34,76	47,02	34,76	3	4	
Усього по розділу II, у т.ч.:								128,23	110,20					
за рахунок амортизаційних відрахувань								128,23	110,20					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
Розділ III. ГРП														
1	Будівництво													
2	Капремонт					6	6	364,87	179,40					
2.1.	ГРП (будівля), усього, у т.ч.				шт	6	6	364,87	179,40					
2.1.1	Капремонт	АГРС с.Ганівка	135180600320100004	Долинський район с.Ганівка, ГРП	шт	1	1	36,40	24,43	36,40	24,43	3		виконано III квартал 2019р.
2.1.2	Капремонт	ГРС Олександрівка	135180300320100077	смт. Олександрівка, вул. Вишнева (Радянська) ГРП №2	шт	1	1	94,75	20,69	94,75	20,69	3		виконано IV квартал 2019р.
2.1.3	Капремонт	м. Олександрія	135180200320100144	м. Олександрія, вул. Перспективна (50 років Жовтня) ГРП №16, заміна покрівлі площею 57м²	шт	1	1	54,66	30,19	54,66	30,19	3		виконано II квартал 2019р.
2.1.4	Капремонт	м. Олександрія	135180200320100180	м. Олександрія, вул. Садова ГРП №23, заміна покрівлі площею 60,7м²	шт	1	1	46,20	25,68	46,20	25,68	3		виконано II квартал 2019р.
2.1.5	Капремонт	с. Червона Кам'янка	135180200320100149	Олександрійський район, с. Червона Кам'янка, вул. Романовського ГРП №1, заміна покрівлі площею 116м²	шт	1	1	70,41	40,68	70,41	40,68	3		виконано II квартал 2019р.
2.1.6	Капремонт	смт. Петрово	135180200320100166	Петрівський район, смт. Петрове, вул. Центральна, 1а ГРП №1, заміна покрівлі площею 96,4м²	шт	1	1	62,45	37,73	62,45	37,73	3		виконано II квартал 2019р.
3	Реконструкція				шт	1	0	60,22	0,00					
3.1	Реконструкція	ГРС Знам'янка	135180800320100123	Знам'янський район, с. Петрово вул. Чупруна, 6	шт	1	0	60,22	0,00	60,22				
4	Технічне переоснащення													
5	Інше (теледиспетчеризація)				шт	3	0	210,75	0,00					
5.1	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ГРП №2, вул. Дніпровська, м. Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25		4		
5.2	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ГРП №3, вул. Шахтарська, м. Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25		4		
5.3	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ГРП №27, вул. Ровенська, м. Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25		4		
Усього по розділу III, у т.ч.:								635,84	179,40					
за рахунок амортизаційних відрахувань								635,84	179,40					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
Розділ IV ШРП														
1	Будівництво													
2	Капремонт													
3	Реконструкція				шт	1	0	131,14	0,00					
3.1.	Реконструкція	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ШРП м. Кропивницький, вул. Холодноярська (Московська) біля ТОВ "Гідропневмоапарат" та вул. Павлоградська	шт	1	0	131,14	0,00	131,14		3		
4	Технічне переоснащення													
5	Інше				шт	22	7	3004,02	638,81					
5.1.	Заміна, усього, в т.ч.				шт	22	7	3004,02	638,81					
5.1.1	Заміна	АГРС с.Ганівка	135180600420200017	Долинський район, с.Ганівка ШРП №2	шт	1	1	124,56	79,89	124,56	79,89	3		виконано I квартал 2019р.

5.1.2	Заміна	АГРС с.Марфівка	135180600320104192	Долинський район, с.Марфівка ШРП №3	шт	1	1	126,64	83,83	126,64	83,83	3		виконано I квартал 2019р.
5.1.3	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600420200051	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Кіяшка ШРП №25	шт	1	1	124,56	81,51	124,56	81,51	3		виконано I квартал 2019р.
5.1.4	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600320100078	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Комінтерна ШРП №9	шт	1	1	124,56	82,11	124,56	82,11	3		виконано I квартал 2019р.
5.1.5	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600420200044	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Авер'янова ШР П №2	шт	1	1	124,63	82,25	124,63	82,25	3		виконано I квартал 2019р.
5.1.6	Заміна	АГРС с.м.т.Новгородка	135180600320100080	Новгородківський район, смт.Новгородка, вул.Миру ШРП №6	шт	1	1	124,61	81,97	124,61	81,97	3		виконано I квартал 2019р.
5.1.7	Заміна	ГРС Світловодськ	135181100420200412	м.Світловодськ, вул.Табурищанська	шт	1	1	147,61	147,25	147,61	147,25	3		виконано I квартал 2019р.
5.1.8	Заміна	ГРС Озера	135181100420200302	Світловодський район, с.Миронівка, вул.Миру (Леніна)	шт	1	0	147,16	0,00	147,16		3		
5.1.9	Заміна	ГРС Павлівка	135181100420200349	Світловодський район, с.Павлівка, вул.Шкільна	шт	1	0	147,16	0,00	147,16		3		
5.1.10	Заміна	ГРС Вишнівці	135181100420200341	Онуфрійський район, с. Зибкове, вул. Урожайна (Щорса)	шт	1	0	144,77	0,00	144,77		3		
5.1.11	Заміна	ГРС Олександрівка	135180300420200292	Олександрівський район, с. Івангород, ШРП №27	шт	1	0	120,08	0,00	120,08		3		
5.1.12	Заміна	ГРС Знам'янка	135180800420200438	м.Знам'янка вул.Д.Єфремова, 9	шт	1	0	135,05	0,00	135,05		3		
5.1.13	Заміна	ГРС Знам'янка	135180800420200439	м.Знам'янка вул.О.Антонова, ШРП №2	шт	1	0	134,42	0,00	134,42		3		
5.1.14	Заміна	ГРС м.Бобринець	135180400420200484	м. Бобринець вул.Соборна	шт	1	0	121,83	0,00	121,83		3		
5.1.15	Заміна	ГРС смт.Компаніївка	135180400420200515	Компаніївський район, смт. Компаніївка вул. Першотравнева	шт	1	0	121,83	0,00	121,83		3		
5.1.16	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180100420200007	м.Кропивницький, пров. Водозбірний	шт	1	0	151,70	0,00	151,70		3		
5.1.17	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180100420200174	Кіровоградський район, с.Підгайці, вул.Тарана	шт	1	0	148,82	0,00	148,82		3		
5.1.18	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180100420200145	Кіровоградський район, с.Оситняжка, вул.Жовтнева	шт	1	0	154,21	0,00	154,21		3		
5.1.19	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200496	Олександрійський район, с.Сургани, вул. Миру ГРПШ №1	шт	1	0	143,36	0,00	143,36		3		
5.1.20	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200469	Олександрійський район, с.Войнівка, вул.Жовтнева ШГРП №4	шт	1	0	142,47	0,00	142,47		3		
5.1.21	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200518	Петрівський район, с. Іскровка, вул.Жовтнева ШГРП №5	шт	1	0	148,51	0,00	148,51		3		
5.1.22	Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200714	Олександрійський район, с. Бутовське вул.Житомирська ШГРП №2	шт	1	0	145,48	0,00	145,48		3		
Усього по розділу IV, у т.ч.:								3 135,16	638,81					
за рахунок амортизаційних відрахувань								3 135,16	638,81					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
Розділ V. Газорегуляторне обладнання														
Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
	Регулятори ГРП													
	Регулятори ШРП													
	Інше обладнання газорегуляторних пунктів													
Усього по розділу V, у т.ч.:								0,00	0,00					
за рахунок амортизаційних відрахувань								0,00	0,00					
за рахунок капітальних інвестицій								0,00	0,00					
за рахунок структури тарифу								0,00	0,00					
Розділ VI ЕХЗ														
1	Будівництво													
2	Капремонт				шт	41	40	2 456,01	2 361,14					

2.1.	Станції катодного захисту, усього в т.ч.			шт	22	22	614,46	553,16					
2.1.1	Капремонт	ГРС Калинівка	135180100420300055	м.Кропивницький, вул.Українська	шт	1	1	27,93	24,64	27,93	24,64	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.2	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	49000564	м.Кропивницький, вул.Комарова, 44	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.3	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300016	м.Кропивницький, вул. В.Чміленка (Дзержинського), 91	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.4	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300008	м.Кропивницький, вул.Шевченка (Хлібозавод)	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.5	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300001	м.Кропивницький, вул.Миколи Левитського (Колгоспа)	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.6	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300063	м.Кропивницький, пров.Козацький	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.7	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300160	м.Кропивницький, пров.Веселий, 31	шт	1	1	27,93	24,66	27,93	24,66	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.8	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300179	м.Кропивницький, вул.Ялтінська	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.9	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300042	м.Кропивницький, пров.Рибальський (Дім мисливця)	шт	1	1	27,93	24,64	27,93	24,64	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.10	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300145	Кіровоградський район, с.Соколівське, вул. Шевченка	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.11	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300128	Кіровоградський район, с. Вільне, вул.Гагаріна	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.12	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300136	Кіровоградський район, с.Обознівка, вул.Садова	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.13	Капремонт	ГРС Мар'ївка	135180100420300126	Кіровоградський район, с.Федорівка, дамба	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.14	Капремонт	ГРС Калинівка	135180100420300117	Кіровоградський район, с.Первозванівка, вул.Чехова	шт	1	1	27,93	25,15	27,93	25,15	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.15	Капремонт	ГРС с. Вишневе	135180100420300118	Устинівський район, смт.Устинівка, с.Дімітрово	шт	1	1	27,93	26,76	27,93	26,76	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.16	Капремонт	ГРС Світловодськ	135181100420300199	м.Світловодськ, вул.Вишнева	шт	1	1	27,93	26,99	27,93	26,99	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.17	Капремонт	ГРС Олександрівка	135180300420300160	смт.Олександрівка, вул.Незалежності України (Леніна), 133	шт	1	1	27,93	25,86	27,93	25,86	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.18	Капремонт	ГРС м.Бобринець	135180400420300524	м.Бобринець, вул.Орджонікідзе	шт	1	1	27,93	24,97	27,93	24,97	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.19	Капремонт	с. Червона Кам'янка	135180200420300276	Олександрійський район, с.Червона Кам'янка (біля будинку культури)	шт	1	1	27,93	24,75	27,93	24,75	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.20	Капремонт	с. Червона Кам'янка	135180200420300277	Олександрійський район, с.Ул'янівка в ГРП №1	шт	1	1	27,93	23,73	27,93	23,73	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.21	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300284	Олександрійський район, с.Войнівка, вул.Центральна (Леніна)	шт	1	1	27,93	24,78	27,93	24,78	3	виконано II квартал 2019 року
2.1.22	Капремонт	м. Жовті Води	135180200420300289	Петрівський район, с.Козацьке (Петрівське) вул. Центральна (Леніна)	шт	1	1	27,93	24,73	27,93	24,73	3	виконано II квартал 2019 року
2.2.	Анодної зони, усього в т.ч.			шт	19	18	1841,55	1807,98					
2.2.1	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300174	м. Кропивницький, вул. Салтикова-Щеліна	шт	1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4	виконано I квартал 2019р.
2.2.2	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300018	м. Кропивницький, вул. Гоголя, 109	шт	1	0	107,61	0,00	107,61		4	
2.2.3	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300063	м. Кропивницький, пров. Козацький	шт	1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4	виконано II квартал 2019 року
2.2.4	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300068	м. Кропивницький, вул. Світла	шт	1	1	71,81	73,29	71,81	73,29	4	виконано II квартал 2019 року
2.2.5	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300088	м. Кропивницький, вул. Свердлова	шт	1	1	107,73	112,44	107,73	112,44	4	виконано I квартал 2019р.
2.2.6	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300041	м. Кропивницький, вул. Фісановича	шт	1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4	виконано I квартал 2019р.
2.2.7	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300122	Кіровоградський район, с. Сазонівка, вул. Академічна	шт	1	1	107,73	112,44	107,73	112,44	4	виконано I квартал 2019р.

ЕХЗ

2.2.8	Капремонт	ГРС Велика Северинка	135180100420300139	Кіровоградський район, с. Підгайці, ГРП	шт		1	1	107,50	112,07	107,50	112,07	4		виконано I квартал 2019р.
2.2.9	Капремонт	ГРС Велика Северинка	135180100420300152	Кіровоградський район, с.Підгайці, вул. Зарічна	шт		1	1	107,95	112,80	107,95	112,80	4		виконано I квартал 2019р.
2.2.10	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300004	м.Кропивницький, вул. Оліського Івана (Соціалістична)	шт		1	1	107,61	112,25	107,61	112,25	4		виконано II квартал 2019 року
2.2.11	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300076	м. Кропивницький, вул. Седова-Шевченка	шт		1	1	107,73	112,44	107,73	112,44	4		виконано II квартал 2019 року
2.2.12	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300048	м. Кропивницький, Аеропорт	шт		1	1	108,18	113,17	108,18	113,17	4		виконано I квартал 2019р.
2.2.13	Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300193	м. Кропивницький, вул. Сиваська	шт		1	1	107,95	112,80	107,95	112,80	4		виконано I квартал 2019р.
2.2.14	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300267	м.Олександрія, вул.Софіївська (Луначарського)	шт		1	1	74,29	77,11	74,29	77,11	4		виконано II квартал 2019р.
2.2.15	Капремонт	с. Костянтинівка	135180200420300342	Олександрійський район, с.Протопопівка, вул. Мисливська	шт		1	1	73,16	76,56	73,16	76,56	4		виконано II квартал 2019р.
2.2.16	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300274	м.Олександрія, вул.Залізнична	шт		1	1	74,74	78,02	74,74	78,02	4		виконано II квартал 2019р.
2.2.18	Капремонт	Мошоріно	135180800420300272	Знам'янський район, с. Мошоріно, вул. Центральна	шт		1	1	73,05	76,52	73,05	76,52	4		виконано II квартал 2019 року
2.2.19	Капремонт	ГРС с. Вишневе	1351801004203000130	м.Долинська, вул.Макаренка	шт		1	1	72,93	76,38	72,93	76,38	4		виконано II квартал 2019 року
2.2.17	Капремонт	ГРС Світловодськ	135181100420300196	м. Світловодськ, вул. Шкільна, "Роднічок"	шт		1	1	109,08	113,48	109,08	113,48	4	4	
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення													
		Інше													
Усього по розділу VI, у т.ч.:									2 456,01	2 361,14					
		за рахунок амортизаційних відрахувань							2 456,01	2 361,14					
		за рахунок капітальних інвестицій							0,00	0,00					
		за рахунок структури тарифу							0,00	0,00					
Розділ. VII Інше															
Усього по розділу VII, у т.ч.:									0,00	0,00					
		за рахунок амортизаційних відрахувань							0,00	0,00					
		за рахунок капітальних інвестицій							0,00	0,00					
		за рахунок структури тарифу							0,00	0,00					
Усього по блоку "Експлуатація мереж", у т.ч.:									7 060,16	3 361,97	48				
		за рахунок амортизаційних відрахувань							7 060,16	3 361,97	48				
		за рахунок капітальних інвестицій							0,00	0,00	0				
		за рахунок структури тарифу							0,00	0,00	0				
Розділ VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки															
АВТО	1	Спеціалізована Техніка	Капремонт												
	2		Придбання						651,28	0,00					
	2.1		Придбання			FIAT Ducato	шт	1	0	642,00	0,00	642,00		4	
	2.2	Придбання			Світлоакустична панель "Стріла" 118-30/36/42/54 LED-150 з СГУ	шт	1	0	9,28	0,00	9,28		4		
		Легковий автотранспорт	Капремонт												
			Придбання												
Усього по розділу VIII, у т.ч.:									651,28	0,00					
		за рахунок амортизаційних відрахувань							651,28	0,00					
		за рахунок капітальних інвестицій							0,00	0,00					
		за рахунок структури тарифу							0,00	0,00					
Розділ IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу															
ВТВ	1	Спеціальні вивчені лабораторії	Секціонування												
	2		Дублюючий облік												
	3		Капремонт вог												
	4		Встановлення обліку ГРП, ШРП												
	5		Будівництво												
	6		Капремонт												
	7		Модернізація												
	8		Індивідуальний облік населення												

	9	Заміна індивідуальних лічильників		Заміна індивідуальних лічильників	шт	7 656	0	12 486,90	0,00	1,63					
	10	Обмінний фонд індивідуальних лічильників		Придбання	шт	10 248	1 056	8 711,40	1 306,87	0,85	1,24				
	11	Будинковий облік населення													
	12	Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок													
	13	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)													
	Усього по розділу IX, у т.ч.:							21 198,30	1 306,87						
		<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						0,00	0,00						
		<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00						
		<i>за рахунок структури тарифу</i>						21 198,30	1 306,87						
	Розділ X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання														
	1	Придбання			шт	117	10	668,84	59,98						
	1.1	Придбання		Газоаналізатор JL-269	шт	78	10	465,10	59,98	5,96	6,00	4	4		
	1.2	Придбання		Архіватор мови 4x каналний DOGEAR	шт	3	0	30,50	0,00	10,17		4			
	1.3	Придбання		Прилад для вимірювання товщини ізоляції ТП-44М	шт	5	0	37,50	0,00	7,50		4			
	1.4	Придбання		Прилад для вимірювання товщини металу УТ-51М	шт	5	0	37,50	0,00	7,50		4			
	1.5	Придбання		Прилад для вимірювання петлі фаза-нуль ИФН-300	шт	1	0	13,30	0,00	13,30		4			
	1.6	Придбання		Шукач трубопроводів, кабелів, скритої мережі КТІ-2001	шт	3	0	21,50	0,00	7,17		4			
	1.7	Придбання		Анемометр цифровий DT 318	шт	22	0	63,44	0,00	2,88		4			
	2	Диспетчеризація													
	3	Заміна													
	4	Капремонт													
	Усього по розділу X, у т.ч.:							668,84	59,98						
		<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						668,84	59,98						
		<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00						
		<i>за рахунок структури тарифу</i>						0,00	0,00						
	Розділ XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій														
	1	Закупівля			шт	282	225	1 338,50	1 016,72						
	1.1	Закупівля		Комп'ютер на базі Intel (HP Desktop hp280/260 G2)	шт	100	82	800,00	547,21	8,00	6,67	4			
	1.2	Закупівля		Монітор 21-22" Asus VS228DE (або аналогічний)	шт	123	90	280,00	204,52	2,28	2,27	4			
	1.3	Закупівля		БФП Canon i-SENSYS MF419x (або аналогічний)	шт	4	4	50,90	47,28	12,73	11,82	4	4		
	1.4	Закупівля		Принтер Canon i-SENSYS (LBP6230DW)(або аналогічний)	шт	25	19	116,00	124,86	4,64	6,57	4			
	1.5	Закупівля		Принтер (БФП)Canon i-SENSYS MF232w(або аналогічний)	шт	10	10	62,40	69,40	6,24	6,94	4	4		
	1.6	Закупівля		ІР-телефон Grandstream GXP1625	шт	20	20	29,20	23,45	1,46	1,17	4	4		
	2	Підтримка													
	3	Модернізація													
	1	Закупівля													
	2	Підтримка													
	3	Оновлення													
	1	Телеком													
	2	Спецв'язок													
	3	Інше													
	Усього по розділу XI, у т.ч.:							1 338,50	1 016,72						
		<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						1 338,50	1 016,72						
		<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00						
		<i>за рахунок структури тарифу</i>						0,00	0,00						
	Розділ XII. Інше														
	1	Інші		Реконструкція адмінбудівлі по вул.А.Тарковського, 67 (електрообладнання техн.споруди)	шт	2	0	173,72	0,00	86,86		4			

	2	и	Інші		Придбання генератора зварювального (бензогенератор) EntrSol SWG-7E	шт	1	1	25,50	21,67	25,50	21,67	4	4	
	Усього по розділу XII, у т.ч.:								199,22	21,67					
			<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						199,22	21,67					
			<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00					
			<i>за рахунок структури тарифу</i>						0,00	0,00					
	Усього, у т.ч.:								31 116,30	5 767,20	18,5				
			<i>за рахунок амортизаційних відрахувань</i>						9 918,00	4 460,34	45,0				
			<i>за рахунок капітальних інвестицій</i>						0,00	0,00	0,0				
			<i>за рахунок структури тарифу</i>						21 198,30	1 306,87	6				

Голова правління ВАТ "Кіровоградгаз"

Головний бухгалтер

Директор технічний

С.О.Осіньський

О.О.Повер

В.В.Шаповал